



BOLETIM DE MEDIÇÃO : 01

RECURSO : PROPRIOS

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.

OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022

PERÍODO DE:

INICIO DA OBRA: 19/12/2022

CONTRATADA: JIM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.507.681/0001-75

RESP. TÉCNICO : MARK ANDRADE DE PAULA

CREA : 049090 - PE

PROCESSO LICITATORIO: 022/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022

CONTRATO: 050/2022

DATA DA MEDIÇÃO :

VALOR DO BM : R\$ 50.834,96

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

TERMINO DA OBRA: 19/04/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05

ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado o Período	Medido no Período		Acumulado período	
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00			2.913,48			
							2.913,48			
	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA									
	PINTURA									
1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX									
1.0.1	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.523,04	1.523,04	1.523,04	25.480,46	25.480,46	25.480,46	25.480,46
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	52,20	52,20	52,20	831,55	831,55	831,55	831,55
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA.(02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	55,88	55,88	55,88	2.715,77	2.715,77	2.715,77	2.715,77
							29.027,78	29.027,78	29.027,78	29.027,78
	subtotal 1.0									
1.1	COBERTURA									
1.1.0	RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25	679,25	679,25	13.265,75	13.265,75	13.265,75	13.265,75

Mark Andrade de Paula
Engenheiro Civil
CREA-FE 10399

Samuel Lôbo
Engenheiro Civil
RDC Nº 57.981

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	2,00	75,24	75,24	75,2	
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	2,00	148,84	148,84	148,8	
	subtotal 1.3						881,37	828,45	828,4	
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	9,00	9,00	4.504,60	2.027,07	2.027,0	
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	5,00	396,10	198,05	198,0	
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00	4,00	4,00	804,15	214,44	214,4	
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00	2,00	2,00	164,70	54,90	54,9	
	subtotal 1.4						5.869,55	2.494,46	2.494,4	
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA						82.971,97	50.834,96	50.834,9	
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA									
	PINTURA									
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13			6.727,63	-	-	
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15			719,24	-	-	
	subtotal 2.0						7.446,87	-	-	
2.1	COBERTURA									
2.1.0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50			3.661,88	-	-	
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25			4.487,63	-	-	
	subtotal 2.1						8.149,51	-	-	
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									

Nairi Ambrósio
 Engenheira Civil
 CREA-PE 7100

Samuel Lôbo de
 Engº CIV
 CREA 57 456

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Previsão	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado Incluindo o período
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00		1.351,38	-	-	
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00		79,22	-	-	
	subtotal 2.2					1.430,60	-	-	
TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA									
						17.026,98	-	-	
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA								
3.0.1	COBERTURA								
3.0.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76		1.855,10	-	-	
3.0.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76		38.370,03	-	-	
3.0.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00		4.440,80	-	-	
	subtotal 3.0.1					44.665,93	-	-	
3.1	PINTURA								
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85		20.508,47	-	-	
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24		577,30	-	-	
	subtotal 3.0.2					21.085,77	-	-	
TOTAL DA ESCOLA MININA									
						65.751,70	-	-	
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES								
4.0.1	COBERTURA								
4.0.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15		10.588,19	-	-	
4.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22		4.325,67	-	-	
4.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15		1.978,85	-	-	
	subtotal 4.0.1					16.892,71	-	-	
4.1	PINTURA								


 Nair André de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-PE/4957

Jamuel Lôbo de
 Engº CMI

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo o período
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09		21.934,54	-	-	
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13		1.419,84	-	-	
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28		5.554,01	-	-	
	subtotal 4.1					28.908,39	-	-	
4.2	ESQUADRIAS								
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00		957,90	-	-	
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00		309,36	-	-	
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00		3.022,38	-	-	
	subtotal 4.2					4.289,64	-	-	
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00		3.603,68	-	-	
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00		198,05	-	-	
	subtotal 4.3					3.801,73	-	-	
TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES							53.892,47	-	-
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA								
5.0.1	COBERTURA								
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64		14.113,16	-	-	
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26		5.764,90	-	-	
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	722,64		2.637,64	-	-	

Eng.º Civil
CREA/PE 046300

Ammanuel Lôbo de
Eng.º Civil
CREA/PE 57.450

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo o período
5.1	ESQUADRIAS								
							22.515,70	-	-
	subtotal 5.0.1								
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00			478,95	-	-
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP	UND	309,36	2,00			618,72	-	-
	INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP	UND	335,82	4,00			1.343,28	-	-
	ESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
	subtotal 5.1						2.440,95	-	-
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00			4.504,60	-	-
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00			396,10	-	-
	subtotal 5.2						4.900,70	-	-
5.3	PINTURA								
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00			14.889,70	-	-
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	60,00			955,80	-	-
5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00			4.665,60	-	-
	subtotal 5.3						20.511,10	-	-
ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA									
							50.368,45	-	-
TOTAL GERAL									
							272.925,05	50.834,96	50.834,96

Paulo Alexandre de F. Engenharia de Obras CREA PE 010.007

Samuel Lôbo de Engº Cim CREA 57.456



BOLETIM DE MEDIÇÃO : 02

CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPI: 35.507.681/0001-75

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : MARK ANDRADE DE PAULA CREA : 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.

OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022

PROCESSO LICITATORIO: 022/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022

CONTRATO: 050/2022

PERIODO DE: 27/12/2022 a 27/01/2023

DATA DA MEDIÇÃO : 27/01/2023

VALOR DO BM : R\$ 70.082,68

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

INICIO DA OBRA: 19/12/2022

TERMINO DA OBRA: 19/04/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05

ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro			
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo período		
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES ESCOLA PEDRO OLIVEIRA										
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00	6,00	6,00	2.913,48	2913,48	2913,48	2.913,4	
	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA										
1.0	PINTURA										
1.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.523,04		1.523,04	25.480,46	-	-	25.480,4	
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	52,20		52,20	831,55	-	-	831,5	
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	55,88		55,88	2.715,77	-	-	2.715,7	
	subtotal 1.0						29.027,78			29.027,7	

MUNICIPAL DO CONDADO

Município de Aracaju
Secretaria de Planejamento
e Serviços Públicos
2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período
1.1	COBERTURA								
1.1.0	RETRÁDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25		679,25	13.265,75	-	13.265,7
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85		57,60	10.838,11	-	4.595,3
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86			8.235,81	-	-
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	55,50	135,85			7.539,68	-	-
1.1.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60			1.509,87	-	-
1.1.5	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00			456,16	-	-
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00			2.070,18	-	-
	subtotal 1.1						43.915,56	-	17.861,0
1.2	ESQUADRIAS								
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00		3,00	670,53	-	287,3
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00			928,08	-	-
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00		1,00	1.679,10	-	335,8
	subtotal 1.2						3.277,71	-	623,1
1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00		1,00	485,57	-	485,5
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00		3,00	105,12	-	78,8
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00		3,00	66,60	-	39,9

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Feijpe Brásino Moritz de Azeite
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo período
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	75,24	-	-	75,2
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	148,84	-	-	148,8
	subtotal 1.3					881,37			828,4
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	9,00	4.504,60	-	-	2.027,0
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	396,10	-	-	198,0
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00	4,00	804,15	-	-	214,4
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00	2,00	164,70	-	-	54,9
	subtotal 1.4					5.869,55			2.494,4
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA					82.971,97			50.834,9
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA								
	PINTURA								
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13		6.727,63	-	-	-
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15		719,24	-	-	-
	subtotal 2.0					7.446,87			
2.1	COBERTURA								
2.1.0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50		3.661,88	-	-	-
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25		4.487,63	-	-	-
	subtotal 2.1					8.149,51			
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								

Prefeitura Municipal do Condado
 Prefeito: João Luiz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Obras e Serviços Públicos
 Matrícula nº 008/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo o Período
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00		1.351,38	-	-	-
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00		79,22	-	-	-
	subtotal 2.2					1.430,60	-	-	-
TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA									
						17.026,98	-	-	-
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA								
3.0.1	COBERTURA								
3.0.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76		1.855,10	-	-	-
3.0.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76		38.370,03	-	-	-
3.0.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00		4.440,80	-	-	-
	subtotal 3.0.1					44.665,93	-	-	-
3.1	PINTURA								
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85		20.508,47	-	-	-
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24		577,30	-	-	-
	subtotal 3.0.2					21.085,77	-	-	-
TOTAL DA ESCOLA MININA									
						65.751,70	-	-	-
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES								
4.0.1	COBERTURA								
4.0.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15		10.588,19	-	-	10.588,1
4.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22		4.325,67	-	-	-
4.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15		1.978,85	-	-	-
	subtotal 4.0.1					16.892,71	-	-	10.588,1
4.1	PINTURA								
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09		21.934,54	-	-	15.057,0

FELIPE BALDINO MONTIZ DE ARDITO
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13	89,13	89,13	1.419,84	1.419,84	1.419,8	
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28	50,00	50,00	5.554,01	2.430,00	2.430,0	
	subtotal 4.1						28.908,39	18.906,84	18.906,8	
4.2	ESQUADRIAS									
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00	4,00	4,00	957,90	383,16	383,1	
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00	1,00	1,00	309,36	309,36	309,3	
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00	5,00	5,00	3.022,38	1.679,10	1.679,1	
	subtotal 4.2						4.289,64	2.371,62	2.371,6	
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	8,00	8,00	3.603,68	1.801,84	1.801,8	
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00			198,05	-	-	
	subtotal 4.3						3.801,73	1.801,84	1.801,8	
	TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES						53.892,47	33.668,49	33.668,4	
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA									
5.0.1	COBERTURA									
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64	722,64	722,64	14.113,16	14.113,16	14.113,1	
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26	21,06	21,06	5.764,90	1.680,17	1.681,7	
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	722,64			2.637,64	-	-	
	subtotal 5.0.1						22.515,70	15.793,33	15.794,9	
	PRELIMINAR MUNICIPAL DO CONDOMÍNIO									

Felipe Volpino Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Obras e Serviços Públicos
 nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro					
					Medido no Período	Acumulado no Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado no Período				
5.1	ESQUADRIAS												
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	4,00	4,00	478,95	383,16	383,16				
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP	UND	309,36	2,00	1,00	1,00	618,72	309,36	309,36				
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP	UND	335,82	4,00	2,00	2,00	1.343,28	671,64	671,64				
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019												
	subtotal 5.1						2.440,95	1.364,16	1.364,16				
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	8,00	8,00	4.504,60	1.801,84	1.801,84				
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00			396,10	-	-				
	subtotal 5.2						4.900,70	1.801,84	1.801,84				
5.3	PINTURA												
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00	869,18	869,18	14.889,70	14.541,38	14.541,38				
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	60,00			955,80	-	-				
5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00			4.665,60	-	-				
	subtotal 5.3						20.511,10	14.541,38	14.541,38				
	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA						50.368,45	33.500,71	33.502,3				
	TOTAL GERAL						272.925,05	70.082,68	120.919,2				

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Cartaria nº 003/2021





BOLETIM DE MEDIÇÃO : 04
 CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 35.507.681/0001-75
 RECURSO : PROPRIOS
 RESP. TÉCNICO : MARK ANDRADE DE PAULA CREA : 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.
 OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado - PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022
 PERIODO DE: 28/02/2023 a 06/06/2023
 INICIO DA OBRA: 19/12/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 022/2022
 DATA DA MEDIÇÃO : 30/05/2023
 TERMINO DA OBRA: 19/04/2023
 ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022
 VALOR DO BM : R\$ 48.634,82
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05
 CONTRATO: 050/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES ESCOLA PEDRO OLIVEIRA								
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00	-	2.913,48	-	-	-
1.0	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA								
1.0	PINTURA								
1.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	16,73	1.523,04	1.523,04	25.480,46	-	25.480,46	25.480,46
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	15,93	52,20	52,20	831,55	-	831,55	831,55
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	48,60	55,88	-55,88	2.715,77	-	2.715,77	2.715,77
	subtotal 1.0					29.027,78			29.027,78
1.1	COBERTURA								
1.1.0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M²	19,53	679,25	679,25	13.265,75	-	13.265,75	13.265,75

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bolsino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Ilhomon, Chris e Serviços Públicos

19/05/2023
 Assinatura Civil
 Ass: A.P.P. 024090

Samuel Lôbo de M.
 Engº Civil

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85		57,60	10.838,11	-	4.595,33
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86		-	8.235,81	-	-
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016.	M²	55,50	135,85		-	7.539,68	-	-
1.1.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60		-	1.509,87	-	-
1.1.5	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00		-	456,16	-	-
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00		-	2.070,18	-	-
	subtotal 1.1						43.915,56		17.861,08
1.2	ESQUADRIAS								
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00	4,00	7,00	670,53	383,16	670,53
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00	3,00	3,00	928,08	928,08	928,08
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00	4,00	5,00	1.679,10	1.343,28	1.679,10
	subtotal 1.2						3.277,71	2.654,52	3.277,71
1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00		1,00	485,57	-	485,57
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00		3,00	105,12	-	78,84
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00		3,00	66,60	-	39,96

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Murr. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos

13/06/2020
13/06/2020

Camilla Iohn M

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medida no Período	Acumulado incluindo o Período		Medida no Período	Acumulado incluindo o período
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	75,24	-	-	75,24
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	148,84	-	-	148,84
	subtotal 1.3					881,37			828,45
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 02/2020	UND	225,23	20,00	11,00	4.504,60	2.477,53		4.504,60
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	396,10	198,05		396,10
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015	UND	53,61	15,00	6,00	804,15	321,66		536,10
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015	UND	27,45	6,00	4,00	164,70	109,80		164,70
	subtotal 1.4					5.869,55	3.107,04		5.601,50
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA					82.971,97	5.761,56		56.596,52
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA								
	PINTURA								
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF- 06/2014	M2	16,73	402,13	402,13	6.727,63	6.727,63		6.727,63
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF- 01/2021	M2	15,93	45,15	45,15	719,24	719,24		719,24
	subtotal 2.0					7.446,87	7.446,87		7.446,87
2.1	COBERTURA								
2.1.0	RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF- 07/2019	M²	19,53	187,50	187,50	3.661,88	3.661,88		3.661,88
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 12/2015	M²	79,78	56,25	35,00	4.487,63	2.792,30		2.792,30
	subtotal 2.1					8.149,51	6.454,18		6.454,18
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bolzano Muniz da Aroux
 Secretário/Mun. de Planejamento,
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de M

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00	6,00	1.351,38	1.351,38	1.351,38
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00	2,00	79,22	79,22	79,22
	subtotal 2.2					1.430,60	1.430,60	1.430,60
	TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA					17.026,98	15.331,65	15.331,65
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA							
3.0.1	COBERTURA							
3.0.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76	553,76	1.855,10	-	1.855,10
3.0.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76	553,76	38.370,03	-	38.370,03
3.0.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00	39,00	4.440,80	-	4.329,78
	subtotal 3.0.1					44.665,93	-	44.554,91
3.1	PINTURA							
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85	1.225,85	20.508,47	-	20.508,47
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24	36,24	577,30	577,30	577,30
	subtotal 3.0.2					21.085,77	577,30	21.085,77
	TOTAL DA ESCOLA MININA					65.751,70	577,30	65.640,68
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES							
4.0.1	COBERTURA							
4.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15	542,15	10.588,19	-	10.588,19
4.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22	30,80	4.325,67	2.457,22	2.457,22
4.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15	30,80	1.978,85	-	-
	subtotal 4.0.1					16.892,71	2.457,22	13.045,41
4.1	PINTURA							

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Bolbino Murniz de Azeiteiro
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços

Samuel Lôbo de Mir

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade				Financeiro			
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período		
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09	472,41	1.372,41	21.934,54	7.903,42	22.960,42		
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13		89,13	1.419,84	-	1.419,84		
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EKGETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28	64,00	114,00	5.554,01	3.110,40	5.540,40		
	subtotal 4.1						28.908,39	11.013,82	29.920,66		
4.2	ESQUADRIAS										
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00	6,00	10,00	957,90	574,74	957,90		
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00		1,00	309,36	-	309,36		
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00	2,00	7,00	3.022,38	671,64	2.350,74		
	subtotal 4.2						4.289,64	1.246,38	3.618,00		
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	8,00	16,00	3.603,68	1.801,84	3.603,68		
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00	5,00	5,00	198,05	198,05	198,05		
	subtotal 4.3						3.801,73	1.999,89	3.801,73		
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA						53.892,47	16.717,31	50.385,80		
5.0.1	COBERTURA										
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64		722,64	14.113,16	-	14.113,16		
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26	12,00	33,08	5.764,90	957,36	2.639,12		
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65				2.637,64	-	-		
	TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES										

Felipe Balbino Muniz de Araujo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbanismo, Obras e Serviços

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Previsão	Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado Incluindo o período	
5.1	ESQUADRIAS									
	subtotal 5.0.1						22.515,70	957,36	16.752,28	
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	1,00	5,00	478,95	95,79	478,95	
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	2,00		1,00	618,72	-	309,36	
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	4,00	2,00	4,00	1.343,28	671,64	1.343,28	
	subtotal 5.1						2.440,95	767,43	2.131,59	
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	12,00	20,00	4.504,60	2.702,76	4.504,60	
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	5,00	396,10	198,05	198,05	
	subtotal 5.2						4.900,70	2.900,81	4.702,65	
5.3	PINTURA									
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00		869,18	14.889,70		14.541,38	
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	15,93	60,00	60,00	60,00	955,80	955,80	955,80	
5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00	96,00	96,00	4.665,60	4.665,60	4.665,60	
	subtotal 5.3						20.511,10	5.621,40	20.162,78	
				ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOULVEIA				50.368,45	10.247,00	43.749,30
				TOTAL GERAL				272.925,05	48.634,82	231.703,95

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de M
Enf. CIVIL



BOLETIM DE MEDIÇÃO : 03

CONTRATADA: JIM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.507.681/0001-75

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : MARK ANDRADE DE PAULA

CREA : 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.

OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado - PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022

PROCESSO LICITATORIO: 022/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022

CONTRATO: 050/2022

PERIODO DE: 27/01/2023 a 28/02/2023

DATA DA MEDIÇÃO : 28/02/2023

VALOR DO BM : R\$ 65.063,38

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

INICIO DA OBRA: 19/12/2022

TERMINO DA OBRA: 19/04/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05

ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro				
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período		
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES ESCOLA PEDRO OLIVEIRA										
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00		-	2.913,48				
	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA										
	PINTURA										
1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	16,73	1.523,04		1.523,04	25.480,46				25.480,4
1.0.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	M2	15,93	52,20		52,20	831,55				831,5
1.0.2	PINTURA COM TINTA AQUECIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	48,60	55,88		55,88	2.715,77				2.715,7
1.0.3											
subtotal 1.0							29.027,78				29.027,7

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
Engº CIVIL
CREA 57.466-DIPE

Suplente de
Engº CIVIL
CREA 57.466-DIPE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado no Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado no Período
1.1	COBERTURA								
1.1.0	RETRÁDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25	-	679,25	13.265,75	-	13.265,75
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85	-	57,60	10.838,11	-	4.595,30
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86	-	-	8.235,81	-	-
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	55,50	135,85	-	-	7.539,68	-	-
1.1.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60	-	-	1.509,87	-	-
1.1.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00	-	-	456,16	-	-
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00	-	-	2.070,18	-	-
	subtotal 1.1						43.915,56		17.861,0
1.2	ESQUADRIAS								
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00	-	3,00	670,53	-	287,3
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00	-	-	928,08	-	-
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00	-	1,00	1.679,10	-	335,8
	subtotal 1.2						3.277,71		623,1
1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00	-	1,00	485,57	-	485,5
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00	-	3,00	105,12	-	78,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLO
 Felipe Barbosa Muniz da Silva
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
 Engº Civil
 CREA 57.456-D/PE

Samuel Lôbo de Miranda
 Engº Civil
 CREA 57.456-D/PE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00	3,00	66,60	-	39,9
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	75,24	-	75,2
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	148,84	-	148,8
	subtotal 1.3				-	881,37	-	828,4
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-			
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	9,00	4.504,60	-	2.027,0
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	396,10	-	198,0
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00	4,00	804,15	-	214,4
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00	2,00	164,70	-	54,9
	subtotal 1.4					5.869,55	-	2.494,4
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA					82.971,97	-	50.834,5
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA							
	PINTURA							
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13	-	6.727,63	-	-
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15	-	719,24	-	-
	subtotal 2.0					7.446,87	-	-
2.1	COBERTURA							
2.1.0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50	-	3.661,88	-	-
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25	-	4.487,63	-	-
	subtotal 2.1					8.149,51	-	-
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARIACÁ
Felipe Bolbino Muntiz de Araújo
Secretário Mún. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
Eng. Civil
CREA 57/456-D/PE

Yanir Antônio de Jesus
Engenheiro
CREA-PE 57/456-D/PE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Previsão	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo o período
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09	900,00	21.934,54	-	15.057,01	
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13	89,13	1.419,84	-	1.419,84	
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28	50,00	5.554,01	-	2.430,01	
	subtotal 4.1					28.908,39		18.906,8	
4.2	ESQUADRIAS								
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00	4,00	957,90	-	383,11	
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00	1,00	309,36	-	309,36	
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00	5,00	3.022,38	-	1.679,11	
	subtotal 4.2					4.289,64		2.371,6	
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	8,00	3.603,68	-	1.801,8	
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00	-	198,05	-	-	
	subtotal 4.3					3.801,73		1.801,8	
	TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES					53.892,47		33.668,4	
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA								
5.0.1	COBERTURA								
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64	722,64	14.113,16	-	14.113,1	
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,36	21,08	5.764,90	-	1.681,7	
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	222,64	-	2.637,64	-	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADU,
Felipe Balbino Muniz de Araújo,
Secretário Municipal de Planejamento,
Urbano, Obras e Serviços Públicos,
Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
Engº Civil
CREA 57.456-D/PE

EMPENHO Nº 15.1
CREA-PE Nº 15.1

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período		Medido no Período	Acumulado incluindo o período
5.1	ESQUADRIAS								
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	4,00	478,95	-	383,1	
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP	UND	309,36	2,00	1,00	618,72	-	309,3	
	INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP	UND	335,82	4,00	2,00	1.343,28	-	671,6	
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
	subtotal 5.1					2.440,95		1.364,1	
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	8,00	4.504,60	-	1.801,8	
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	-	396,10	-	-	
	subtotal 5.2					4.900,70		1.801,8	
5.3	PINTURA								
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00	869,18	14.889,70	-	14.541,31	
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	60,00	-	955,80	-	-	
5.3.2	PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00	-	4.665,60	-	-	
	subtotal 5.3					20.511,10		14.541,31	
	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA					50.368,45		33.502,31	
	TOTAL GERAL					272.925,05	65.063,38	183.069,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCS
Felipe Balbino Muniz de Azevedo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
Engº Civil
CREA 57456-D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO : 05

CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.507.681/0001-75

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : NARK ANDRADE DE PAULA

CREA : 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.

OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022

PROCESSO LICITATORIO: 022/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022

CONTRATO: 050/2022

PERIODO DE: 30/05/2023 a 23/10/2023

DATA DA MEDIÇÃO : 23/10/2023

VALOR DO BM : R\$ 19.504,48

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

INICIO DA OBRA: 19/12/2022

TERMINO DA OBRA: 19/04/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05

ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Unitário	Previsto	Quantidade		Acumulado incluindo o Período	Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado			Medido no Período	Acumulado
ESCOLA PEDRO OLIVEIRA										
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22 *, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00			-	2.913,48		-
1.0	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA						-			
1.0	PINTURA						-			
1.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	16,73	1.523,04			1.523,04	25.480,46		25.480,46
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE AF 01/2021	M2	15,93	52,20			52,20	831,55		831,55
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	48,60	55,88			55,88	2.715,77		2.715,77
subtotal 1.0								29.027,78		29.027,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 Edilene Beltrão Montez de Araújo
 Secretária Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Engenheiro Civil
 NARK ANDRADE DE PAULA
 CREA-PE 049090

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
1.1	COBERTURA								
1.1.0	RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25		679,25	13.265,75	-	13.265,75
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85		57,60	10.838,11	-	4.595,33
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86		-	8.235,81	-	-
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	55,50	135,85		-	7.539,68	-	-
1.1.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60		-	1.509,87	-	-
1.1.5	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00		-	456,16	-	-
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00		-	2.070,18	-	-
	subtotal 1.1						43.915,56		17.861,08
1.2	ESQUADRIAS								
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00		7,00	670,53	-	670,53
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00		3,00	928,08	-	928,08
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00		5,00	1.679,10	-	1.679,10
	subtotal 1.2						3.277,71		3.277,71

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Baltino Muniz de Azevedo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Fortaleza, 27/03/2021

Yark Andrade de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 049090

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo	Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro	
						Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período
1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00	1,00	1,00	485,57	-	485,57
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00	3,00	3,00	105,12	-	78,84
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00	3,00	3,00	66,60	-	39,96
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	2,00	75,24	-	75,24
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	2,00	148,84	-	148,84
	subtotal 1.3						881,37		828,45
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	20,00	20,00	4.504,60	-	4.504,60
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	10,00	10,00	396,10	-	396,10
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00	10,00	10,00	804,15	-	536,10
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00	6,00	6,00	164,70	-	164,70
	subtotal 1.4						5.869,55		5.601,50
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA						82.971,97		56.596,52
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA								
	PINTURA								
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13	402,13	402,13	6.727,63	-	6.727,63
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15	45,15	45,15	719,24	-	719,24
	subtotal 2.0						7.446,87		7.446,87
2.1	COBERTURA								

Eng.º Carlos Alberto de Aguiar
 Prefeitura Municipal de Aracaju
 Secretaria Municipal de Planejamento
 e Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Rua Bolívia, 103/12021

Eng.º Samuel Lobo de Miranda
 CREA 57488-D/PE

Eng.º Carlos André de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 049090

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro	
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período
2.1.0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50	187,50	3.661,88	-	3.661,88
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25	35,00	4.487,63	-	2.792,30
	subtotal 2.1					8.149,51		6.454,18
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00	6,00	1.351,38	-	1.351,38
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00	2,00	79,22	-	79,22
	subtotal 2.2					1.430,60		1.430,60
	TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA					17.026,98		15.331,65
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA							
3.0.1	COBERTURA							
3.0.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76	553,76	1.855,10	-	1.855,10
3.0.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E # 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76	553,76	38.370,03	-	38.370,03
3.0.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00	39,00	4.440,80	-	4.329,78
	subtotal 3.0.1					44.665,93		44.554,91
3.1	PINTURA							
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85	1.225,85	20.508,47	-	20.508,47
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24	36,24	577,30	-	577,30
	subtotal 3.0.2					21.085,77		21.085,77
	TOTAL DA ESCOLA MININA					65.751,70		65.640,68

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Obras e Serviços Públicos
 Rua do Município, nº 003/2021

Engenheiro Civil
 CREA-PE 049090
 CREA 57.456-D/PE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade		Financeiro				
				Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES									
4.0.1	COBERTURA									
4.0.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15		542,15	10.588,19	-		10.588,19
4.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22		30,80	4.325,67	-		2.457,22
4.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15		-	1.978,85	-		-
	subtotal 4.0.1						16.892,71			13.045,41
4.1	PINTURA									
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09		1.372,41	21.934,54	-		22.960,42
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13		89,13	1.419,84	-		1.419,84
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28		114,00	5.554,01	-		5.540,40
	subtotal 4.1						28.908,39			29.920,66
4.2	ESQUADRIAS									
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00		10,00	957,90	-		957,90
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00		1,00	309,36	-		309,36
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00		7,00	3.022,38	-		2.350,74
	subtotal 4.2						4.289,64			3.618,00
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DO DONDADO
 Felipe Brito / Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento,
 Urban. Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel Lôbo de Miranda
 Engº Civil
 Nark Andrade de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 049090

CREA 57.456-D/PE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	16,00	3.603,68	-	-	3.603,68	
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00	5,00	198,05	-	-	198,05	
	subtotal 4.3					3.801,73			3.801,73	
				TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES		53.892,47			50.385,80	
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOULVEIA									
5.0.1	COBERTURA									
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64	722,64	14.113,16	-	-	14.113,16	
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26	33,08	5.764,90	-	-	2.639,12	
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	722,64	-	2.637,64	-	-	-	
	subtotal 5.0.1					22.515,70			16.752,28	
5.1	ESQUADRIAS									
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	5,00	478,95	-	-	478,95	
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	2,00	1,00	618,72	-	-	309,36	
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	4,00	4,00	1.343,28	-	-	1.343,28	
	subtotal 5.1					2.440,95			2.131,59	
5.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	20,00	4.504,60	-	-	4.504,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONDOMÍNIO
 Felipe Barbosa Muniz de Azevedo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Engenheiro Civil
 Daniel Lóbo de Miranda
 Engenheiro Civil
 Nark Andrade de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 049099
 CREA 57 006-DIPE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
7.0.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	15,93	3,52	3,52	56,07	56,07	56,07	56,07	
7.0.4	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	48,60	78,00	78,00	3.790,80	3.790,80	3.790,80	3.790,80	
CRECHE ALVINA CABRAL										
TOTAL GERAL							324.172,80	19.504,48	19.504,48	251.208,43


 Genival Lemos de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 51778-DIPE


 Mark Andrade de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 049090

PREFEITURA MUNICIPAL
 Felipe Balbino Muni
 Secretário Mun. de Pl
 Urbaniz., Obras e San
 Portfólio nº 00



BOLETIM DE MEDIÇÃO : 06

CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 35.507.681/0001-75

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : MARK ANDRADE DE PAULA CREA : 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO : MUNICIPIO DE CONDADO - PE.

OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE.

CARTA CONVITE Nº 002/2022 PROCESSO LICITATORIO: 022/2022

PERIODO DE: 23/10/2023 a 07/11/2023 DATA DA MEDIÇÃO : 07/11/2023

INICIO DA OBRA: 19/12/2022 TERMINO DA OBRA: 19/04/2023

ORDEN DE SERVIÇO: 19/12/2022 VALOR DO BIM : R\$ 31.743,27

CONTRATO: 050/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05 ADITIVO DE VALOR:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Unitário	Previsto	Quantidade		Acumulado incluindo o Período	Previsto	Financeiro	
					Medido no Período	Incluido no Período			Medido no Período	Acumulado incluindo o período
ESCOLA PEDRO OLIVEIRA										
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	485,58	6,00		-	-	2.913,48		-
1.0	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA									
1.0	PINTURA									
1.0.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.523,04		1.523,04		25.480,46		25.480,46
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	52,20		52,20		831,55		831,55

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bolonha Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento,
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Financeiro			
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	55,88		55,88	2.715,77	-	2.715,77	
	subtotal 1.0						29.027,78	-	29.027,78	
1.1	COBERTURA									
1.1.0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25		679,25	13.265,75	-	13.265,75	
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85		57,60	10.838,11	-	4.595,33	
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86		-	8.235,81	-	-	
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	55,50	135,85		-	7.539,68	-	-	
1.1.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60		-	1.509,87	-	-	
1.1.5	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00		-	456,16	-	-	
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00		-	2.070,18	-	-	
	subtotal 1.1						43.915,56	-	17.861,08	
1.2	ESQUADRIAS									
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00		7,00	670,53	-	670,53	
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00		3,00	928,08	-	928,08	
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00		5,00	1.679,10	-	1.679,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balduino Muniz de Aroujo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

(Assinatura)
 (Assinatura)

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro						
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período				
	subtotal 1.2												
1.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00		1,00	485,57	-		485,57			
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00		3,00	105,12	-		78,84			
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00		3,00	66,60	-		39,96			
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00		2,00	75,24	-		75,24			
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00		2,00	148,84	-		148,84			
	subtotal 1.3						881,37	-		828,45			
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00		20,00	4.504,60	-		4.504,60			
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00		10,00	396,10	-		396,10			
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00		10,00	804,15	-		536,10			
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00		6,00	164,70	-		164,70			
	subtotal 1.4						5.869,55	-		5.601,50			
TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA								82.971,97	-		56.596,52		
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA												
2.0.1	PINTURA												
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13		402,13	6.727,63	-		6.727,63			
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15		45,15	719,24	-		719,24			
	subtotal 2.0						7.446,87	-		7.446,87			

FELIPE BOVINHO MUNIZ DO CARVALHO
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
 Apresentado em 003/2021


 2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro						
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período				
2.1	COBERTURA												
2.1.0	RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50		187,50	3.661,88	-	3.661,88				
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25		35,00	4.487,63	-	2.792,30				
	subtotal 2.1						8.149,51		6.454,18				
2.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS												
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00		6,00	1.351,38	-	1.351,38				
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00		2,00	79,22	-	79,22				
	subtotal 2.2						1.430,60		1.430,60				
	TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA						17.026,98		15.331,65				
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA												
3.0.1	COBERTURA												
3.0.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76		553,76	1.855,10	-	1.855,10				
3.0.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76		553,76	38.370,03	-	38.370,03				
3.0.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00		39,00	4.440,80	-	4.329,78				
	subtotal 3.0.1						44.665,93		44.554,91				
3.1	PINTURA												
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85		1.225,85	20.508,47	-	20.508,47				
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24		36,24	577,30	-	577,30				
	subtotal 3.0.2						21.085,77		21.085,77				
	TOTAL DA ESCOLA MININA						65.751,70		65.640,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bellano Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
 Inscrição nº 003/2021

[Assinatura]
 [Assinatura]

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES								
4.0.1	COBERTURA								
4.0.2	RETRABADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15	542,15	10.588,19	-	10.588,19	
4.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22	30,80	4.325,67	-	2.457,22	
4.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15	-	1.978,85	-	-	
	subtotal 4.0.1					16.892,71		13.045,41	
4.1	PINTURA								
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09	1.372,41	21.934,54	-	22.960,42	
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13	89,13	1.419,84	-	1.419,84	
4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28	114,00	5.554,01	-	5.540,40	
	subtotal 4.1					28.908,39		29.920,66	
4.2	ESQUADRIAS								
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00	10,00	957,90	-	957,90	
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00	1,00	309,36	-	309,36	
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00	7,00	3.022,38	-	2.350,74	
	subtotal 4.2					4.289,64		3.618,00	
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	16,00	3.603,68	-	3.603,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bolívar Muñoz de Arcoj
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbanismo e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

[Handwritten signature]

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Unitário	Custo	Quantidade			Financeiro		
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00	5,00	198,05	-	198,05		
	subtotal 4.3					3.801,73	-	3.801,73		
	TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES					53.892,47	-	50.385,80		
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA									
5.0.1	COBERTURA									
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64	722,64	14.113,16	-	14.113,16		
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26	33,08	5.764,90	-	2.639,12		
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	722,64	-	2.637,64	-	-		
	subtotal 5.0.1					22.515,70	-	16.752,28		
5.1	ESQUADRIAS									
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	5,00	478,95	-	478,95		
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	2,00	1,00	618,72	-	309,36		
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	4,00	4,00	1.343,28	-	1.343,28		
	subtotal 5.1					2.440,95	-	2.131,59		
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	20,00	4.504,60	-	4.504,60		
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	396,10	-	198,05		
	subtotal 5.2					4.900,70	-	4.702,65		
5.3	PINTURA									
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00	-	14.889,70	-	14.541,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO
 Felipe Bolívar Alencar
 CONDOMÍNIO
 869,18
 003/2021


Prefeitura Municipal de Araujo
 Direção de Serviços Públicos
 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Unitário	Custo	Quantidade			Financeiro		
					Previsto	Medido no Período	Acumulado Includindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Includindo o período
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	60,00	60,00	60,00	955,80	-	955,80	
5.3.2	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00	96,00	96,00	4.665,60	-	4.665,60	
	subtotal 5.3						20.511,10	-	20.162,78	
				ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA			50.368,45	-	43.749,30	
6.0	ESCOLA MUNICIPAL EMAPA									
6.0.1	PINTURA									
6.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.340,91	1.340,91	1.340,91	22.433,36	22.433,36	22.433,36	
6.0.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	54,83	54,83	54,83	873,44	873,44	873,44	
6.0.4	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	173,59	173,59	173,59	8.436,47	8.436,47	8.436,47	
				ESCOLA MUNICIPAL EMAPA			31.743,27	31.743,27	31.743,27	
7.0	CRECHE ALVINA CABRAL									
7.0.1	PINTURA									
7.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	935,90	935,90	935,90	15.657,61	-	15.657,61	
7.0.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	3,52	3,52	3,52	56,07	-	56,07	

Prefeito Municipal BO GONCALVES
 Diretor Municipal Luiz de Aroújo
 Diretor de Planejamento e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021



Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
7.0.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	48,60	78,00		78,00	3.790,80	-	3.790,80	
CRECHE ALVINA CABRAL								19.504,48		19.504,48
TOTAL GERAL								324.172,80	31.743,27	282.951,70


 PREFEITA ALVINA CABRAL
 Selo e Carimbo
 Secretaria Municipal de Educação
 Direção Municipal de Planejamento
 e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021


 16/03/2021



REPROGRAMAÇÃO FINAL		CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS EIRELI		CNPJ: 35.507.681/0001-75					
RECURSO : PRÓPRIOS		RESP. TÉCNICO : NARK ANDRADE DE PAULA		CREA : 049090 - PE					
LOCALIZAÇÃO : MUNICÍPIO DE CONDADO - PE.									
OBJETIVO : Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Escolas Municipais no Município de Condado – PE.									
CARTA CONVITE Nº 002/2022		PROCESSO LICITATORIO: 022/2022		ORDEM DE SERVIÇO: 19/12/2022					
PERÍODO DE: 23/10/2023 a 07/11/2023				CONTRATO: 050/2022					
INÍCIO DA OBRA: 19/12/2022		TERMINO DA OBRA: 19/04/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 272.925,05					
				ADITIVO DE VALOR:					
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade executado	saldo	Previsto	Financeiro executado	saldo
A-1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
A-2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22 *, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 * M	M2	485,58	6,00	-	6,00	2.913,48	-	2.913,48
1.0	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIVEIRA								
1.0	PINTURA								
1.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	16,73	1.523,04	1.523,04	-	25.480,46	25.480,46	-
1.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	15,93	52,20	52,20	-	831,55	831,55	-
1.0.3	PINTURA COM TINTA ALDUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA.02.DEMÃOS. AF 01/2020	M2	48,60	55,88	55,88	-	2.715,77	2.715,77	-
							29.027,78	29.027,78	-
1.1	COBERTURA								
1.1.0	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	679,25	679,25	-	13.265,75	13.265,75	-

Samuel Lobo
 ED. CIVIL
 CREA 57.450-

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					executado	saldo	Previsto	executado	saldo	
1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	135,85	57,60	78,25	10.838,11	4.595,33	6.242,79	
1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	69,29	118,86	-	118,86	8.235,81	-	8.235,81	
1.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	55,50	135,85	-	135,85	7.539,68	-	7.539,68	
1.1.4	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	13,60	-	13,60	1.509,87	-	1.509,87	
1.1.5	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,51	16,00	-	16,00	456,16	-	456,16	
1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,58	21,00	-	21,00	2.070,18	-	2.070,18	
							43.915,56	17.861,08	26.054,49	
	subtotal 1.1									
1.2	ESQUADRIAS									
1.2.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	7,00	7,00	-	670,53	670,53	-	
1.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	3,00	3,00	-	928,08	928,08	-	
1.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	5,00	5,00	-	1.679,10	1.679,10	-	
	subtotal 1.2						3.277,71	3.277,71	-	
1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
1.3.0	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	485,57	1,00	1,00	-	485,57	485,57	-	
1.3.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26,28	4,00	3,00	1,00	105,12	78,84	26,28	
1.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - LAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,32	5,00	3,00	2,00	66,60	39,96	26,64	
1.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37,62	2,00	2,00	-	75,24	75,24	-	

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro		
					executado	saldo	Previsto	executado	saldo	
1.3.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	74,42	2,00	2,00	-	148,84	148,84	-	
	subtotal 1.3				-	-	881,37	828,45	52,92	
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-				
1.4.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	20,00	-	4.504,60	4.504,60	-	
1.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	10,00	-	396,10	396,10	-	
1.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	53,61	15,00	10,00	5,00	804,15	536,10	268,05	
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	27,45	6,00	6,00	-	164,70	164,70	-	
	subtotal 1.4						5.869,55	5.601,50	268,05	
	TOTAL DA ESCOLA PEDRO OLIVEIRA						82.971,97	56.596,52	26.375,46	
2.0	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRISTINA									
	PINTURA									
2.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	402,13	402,13	-	6.727,63	6.727,63	-	
2.0.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	45,15	45,15	-	719,24	719,24	-	
	subtotal 2.0						7.446,87	7.446,87	-	
2.1	COBERTURA									
2.1.0	RETRADADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	187,50	187,50	-	3.661,88	3.661,88	-	
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	56,25	35,00	21,25	4.487,63	2.792,30	1.695,33	
	subtotal 2.1						8.149,51	6.454,18	1.695,33	
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
2.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	6,00	6,00	-	1.351,38	1.351,38	-	
2.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	2,00	2,00	-	79,22	79,22	-	
	subtotal 2.2						1.430,60	1.430,60	-	

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade executado	saldo	Financeiro		saldo	
							Previsto	executado		
TOTAL DA ESCOLA SANTA CRISTINA								17.026,98	15.331,65	1.695,33
3.0	ESCOLA MUNICIPAL MININA COBERTURA									
3.0.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	553,76	553,76	-	1.855,10	1.855,10	-	
3.0.2	TEIJAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	69,29	553,76	553,76	-	38.370,03	38.370,03	-	
3.0.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	111,02	40,00	39,00	1,00	4.440,80	4.329,78	111,02	
subtotal 3.0.1				44.665,93	44.554,91				111,02	
3.1	PINTURA									
3.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.225,85	1.225,85	-	20.508,47	20.508,47	-	
3.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	36,24	36,24	-	577,30	577,30	-	
subtotal 3.0.2				21.085,77	21.085,77					
TOTAL DA ESCOLA MININA							65.751,70	65.640,68	111,02	
4.0	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES COBERTURA									
4.0.1	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	19,53	542,15	542,15	-	10.588,19	10.588,19	-	
4.0.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	54,22	30,80	23,42	4.325,67	2.457,22	1.868,45	
4.0.3	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	542,15	-	542,15	1.978,85	-	1.978,85	
subtotal 4.0.1				16.892,71	13.045,41				3.847,30	
4.1	PINTURA									
4.1.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.311,09	1.372,41	-	21.934,54	22.960,42	-	
4.1.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	89,13	89,13	-	1.419,84	1.419,84	-	
4.1.2	(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	114,28	114,00	0,28	5.554,01	5.540,40	13,61	
subtotal 4.1				28.908,39	29.920,66				1.012,27	

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		saldo	Financeiro						
					executado	saldo		Previsto	executado	saldo				
4.2	ESQUADRIAS				-	-	-							
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	10,00	10,00	-	-	957,90	957,90					-
4.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	1,00	1,00	-	-	309,36	309,36					-
4.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	9,00	7,00	2,00	-	3.022,38	2.350,74					671,64
	subtotal 4.2				-	-	-	4.289,64	3.618,00					671,64
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-	-							
4.3.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	16,00	16,00	-	-	3.603,68	3.603,68					-
4.3.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	5,00	5,00	-	-	198,05	198,05					-
	subtotal 4.3							3.801,73	3.801,73					-
TOTAL DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES														
								53.892,47	50.385,80					3.506,67
5.0	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUEVA													
5.0.1	COBERTURA													
5.0.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	M²	19,53	722,64	722,64	-	-	14.113,16	14.113,16					-
5.0.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	79,78	72,26	33,08	39,18	-	5.764,90	2.639,12					3.125,78
5.0.4	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	3,65	722,64	-	722,64	-	2.637,64	-					2.637,64
	subtotal 5.0.1							22.515,70	16.752,28					5.763,42
5.1	ESQUADRIAS													
5.1.0	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	95,79	5,00	5,00	-	-	478,95	478,95					-
5.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	309,36	2,00	1,00	1,00	-	618,72	309,36					309,36

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro		
					executado	saldo	Previsto	executado	saldo	
5.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	335,82	4,00	4,00	-	1.343,28	1.343,28	-	
	subtotal 5.1				-	-	2.440,95	2.131,59	309,36	
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.2.0	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	225,23	20,00	20,00	-	4.504,60	4.504,60	-	
5.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	39,61	10,00	5,00	5,00	396,10	198,05	198,05	
	subtotal 5.2				-	-	4.900,70	4.702,65	198,05	
5.3	PINTURA									
5.3.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	890,00	869,18	20,82	14.899,70	14.541,38	348,32	
5.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	60,00	60,00	-	955,80	955,80	-	
5.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	96,00	96,00	-	4.665,60	4.665,60	-	
	subtotal 5.3						20.511,10	20.162,78	348,32	
	ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO GOUVEIA						50.368,45	43.749,30	6.619,15	
6.0	ESCOLA MUNICIPAL EMAPA									
6.0.1	PINTURA									
6.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,73	1.340,91	1.340,91	-	22.433,36	22.433,36	-	
6.0.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,93	54,83	54,83	-	873,44	873,44	-	
6.0.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,60	173,59	173,59	-	8.436,47	8.436,47	-	
	ESCOLA MUNICIPAL EMAPA						31.743,27	31.743,27	-	
7.0	CRECHE ALVINA CABRAL									

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro					
					executado	saldo	Previsto	executado	saldo			
7.0.1	PINTURA											
7.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF- 06/2014	M2	16,73	935,90	935,90	-	15.657,61	15.657,61	-			
7.0.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF- 01/2021	M2	15,93	3,52	3,52	-	56,07	56,07	-			
7.0.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF- 01/2020	M2	48,60	78,00	78,00	-	3.790,80	3.790,80	-			
					CRECHE ALVINA CABRAL		19.504,48	19.504,48				
					TOTAL GERAL		324.172,80	282.951,70	41.221,11			

Samuel Lôo de
Eng. Civil
CREA 57.458